

隆尧县 2025 年度隆尧县太行路西段 排水管网建设工程

财政重点绩效评价报告

项 目 名 称： 隆尧县太行路西段排水管网建设工程

项目实施单位： 隆尧县城市管理综合行政执法局

项目总金额： 3800 万元

评 价 年 度： 2025 年度

评 价 机 构： 河北正大会计师事务所有限责任公司

评价组组长： 赵丽莎

评价组成员： 薛雨蕊

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价对象和范围	3
(二) 绩效评价的原则、方法、标准及依据	4
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
(一) 评价指标	7
(二) 评价等级设定及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目管理情况	9
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效果情况	12
五、意见和建议	12

隆尧县 2025 年度太行路西段排水管网建设工程 财政重点绩效评价报告

河北正大绩效（2026）第 014 号

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。河北正大会计师事务所有限责任公司接受隆尧县财政局委托，组成绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等规定，按照《中共隆尧县委隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15 号）、《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财〔2020〕143 号）、《河北省财政厅关于做好超长期国债项目资金绩效评价有关工作的通知》要求，对隆尧县城市管理综合行政执法局 2025 年度隆尧县太行路西段排水管网建设工程进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容及实施情况

本项目由隆尧县城市管理综合行政执法局组织实施。隆尧县行政审批局《关于太行路西段排水管网建设工程初步设计的批复》

（隆批投资〔2024〕203号）的批复如下：项目建设地点位于隆尧县区域内，主要建设内容为太行路（柴荣街-S327省道）改建雨水管道4955.8m，新建污水管道2660m，新建雨水提升泵站1座，新建污水泵站1座，配套建设通信管、路灯及路面恢复等。三厦路（太行路—三厦股份有限公司）新建雨水管道418.7m，新建污水管道410m及路面恢复。官庄桥安全性能、承载能力等功能性修复。项目概算总投资3797.02万元，其中工程建设费工程费用3580.74万元，工程建设其他费用195.28万元，预备费21.00万元。资金来源为县政府投资。

项目设计单位为河北胜康工程设计有限公司，监理单位为河北骥平工程项目管理有限公司，施工单位为邢台瑞煦市政工程有限公司。

2. 项目资金安排及使用情况

隆尧县太行路西段排水管网建设工程超长期特别国债预算1784万元。隆尧县财政局《关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知》（隆财综〔2024〕4号），根据《财政部关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知》（财建〔2024〕274号）和《河北省发展和改革委员会关于转发下达河北省2024年第二批“两重”建设项目清单的通知》（冀发改投资〔2024〕1110号），下达2024年超长期特别国债1784万元。

截至绩效评价日，项目到位资金 1784 万元，其中 2024 年到位资金 1784 万元，项目累计支出 1817.17 万元，其中建设工程支出 1683.53 万元，监理费支出 20 万元，前期费用支出 113.64 万元。

（二）项目绩效目标

实施太行路、三厦路排水管网建设及官庄桥功能性修复工程，通过改建雨污管道 4955.8m，新建雨污管道共计 3488.7m，建设雨水、污水提升泵站各 1 座，配套实施通信管、路灯、路面恢复及官庄桥安全性能修复，完善片区雨污分流排水体系，提升区域排涝除险能力、污水收集处理能力，消除城市内涝隐患，改善区域水环境，保障道路桥梁运行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

1. 绩效评价的对象。

绩效评价对象是隆尧县城市管理综合行政执法局 2025 年隆尧县太行路西段排水管网建设工程，涉及项目超长期特别国债资金 1784 万元。

2. 绩效评价的范围

根据《隆尧县财政局关于开展 2025 年预算绩效财政重点评价工作》的通知要求，对项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容进行评价。

（二）绩效评价的原则、方法、标准及依据

1. 绩效评价原则

本次绩效评价的基本原则如下：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次财政评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价所使用的方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查

等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

3. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 具体执行机构确认或认可的其他标准。

本次绩效评价所采用的标准为计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

4. 绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

(2) 《中华人民共和国会计法》；

(3) 《中华人民共和国政府采购法》；

(4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；

(5) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(6) 《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发〔2018〕54号)；

(7) 《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(邢发〔2019〕17号)；

(8) 《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》(邢市财预〔2019〕76号)；

(9) 《中共隆尧县委 隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(隆发〔2019〕15号)

(10)《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》(隆财〔2020〕143号)

(11) 《向第三方购买市级财政支出绩效评价服务管理暂行办法》(邢市财监〔2015〕7号)；

(12) 项目其他相关依据。

(三) 绩效评价工作过程

1. 收集查验相关业务档案资料，了解项目基本情况；
2. 查阅会计账簿凭证，检查项目资金到位、支出情况；
3. 实地察看现场，查看项目实施情况；
4. 询问实施单位业务相关情况，了解项目组织实施过程中资金拨付进度及相关监督开展情况；
5. 对项目实施满意度情况进行调查，设计、发放并回收调查

问卷；

6. 设置项目支出绩效评价指标体系表并初步打分；

7. 按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，进行打分，并形成评价结论。并与项目实施单位及监督单位沟通绩效指标设定和打分情况，进一步修改完善项目支出绩效评价指标体系表；

8. 形成绩效评价报告征求意见稿；并经充分沟通，反馈评价结论，形成报告终稿。

9. 绩效评价资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标（决策、过程、产出、效果）；12 个二级指标（项目立项、绩效目标、资金管理、组织实施、绩效自评情况、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设 23 个三级指标。本项目绩效评价以 100 分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：10%，30%，40%，20%。

（二）评价等级设定及评价结论

根据评价对象的具体情况，采用多种方法，绩效评价结果采

取评分和评级相结合的方式评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥90 分	≥80 分，<90 分	≥60 分，<80 分	<60 分

通过梳理分析隆尧县太行路西段排水管网建设工程的相关资料，结合此次重点评价情况，2025 年隆尧县太行路西段排水管网建设工程项目绩效评价得分 92.5 分，总体评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本部分主要评价项目决策过程的合理合规性，从项目立项、绩效目标两个方面进行评价。

1. 项目立项方面

本项目取得隆尧县行政审批局《关于太行路西段排水管网建设工程初步设计的批复》（隆批投资〔2024〕203 号），项目审批资料完整，立项依据充分，为项目实施提供合规基础。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性

预算填报绩效目标表述为“本项目建成后可改善太行路西段的排水问题，改善周边”，内容表述不完整，未通过定性及定量相结合方式清晰地体现项目预期产出和效益，本项扣 1 分。

（2）绩效指标明确性

该项目绩效指标细化、可衡量，指标设置清晰合理。

综上所述，本项在设定绩效指标中分值为 10 分，经评价，本项实际得分为 9 分。

（二）项目管理情况

本部分主要评价项目实施过程的规范性，从资金管理、组织实施、绩效自评情况三个方面进行评价。

1. 资金管理方面

（1）资金到位率：项目超长期特别国债预算 1784 万元，资金全部到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：该项目到位资金 1784 万元，实际支出金额 1817.07 万元，其中使用超长期国债资金 1784 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。工程款未按建设工程合同约定付款方式付款，合同约定“工程竣工验收合格并提交合格、完整的竣工验收资料后，支付至估算工程费用的 95%”，截至评估报告日工程款累计支付 1683.53 万元，付款进度与合同约定不一致，本项扣 1 分。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性

实施单位制定建设项目内控制度及项目实施方案，覆盖立项、招标、财务管理、施工管理、竣工结算各环节，管理制度体系较

为健全。

(2) 制度执行有效性

本项目已提供施工日志、监理日志、监理月报、质检报告、跟踪审计资料以及监理验收照片等过程佐证材料，项目主要管理制度基本得到落实。

(3) 政府采购情况

项目履行完整政府采购招标流程，招标程序公开、公平、公正，符合法律法规要求。

3. 绩效自评情况

实施单位已开展绩效自评，但自评报告缺少绩效目标完成情况分析内容，报告要素不全，本项扣 1 分。

综上所述，本项在设定绩效指标中分值为 30 分，经评定，本项实际得 28 分。

(三) 项目产出情况

本部分主要评价项目的产出情况，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

1. 产出数量方面

(1) 改建雨水管道：项目批复建设太行路（柴荣街-S327 省道）改建雨水管道 4955.8m，新建污水管道 2660m；三厦路（太行路—三厦股份有限公司）新建雨水管道 418.7m，新建污水管道 410m 及路面恢复。项目已竣工验收，但未完成竣工结算及专项审计工作，竣工工程量清单、监理确认、跟踪审计确认等佐证资料暂无

法提供。无有效佐证资料，无法核实实际完成工程量。本项扣 2 分。

(2) 新建雨污泵站：项目批复新建雨水提升泵站 1 座，新建污水泵站 1 座。工程验收报告显示已完成以上管道建设。

(3) 官庄桥功能性修复工程：项目批复官庄桥安全性能承载能力等功能修复，对桥面铺装进行铣刨罩面，伸缩缝进行拆除新建，两侧钢栏杆进行除锈刷漆。工程验收报告显示完成以上修复工程。

2. 产出质量方面

(1) 工程验收质量等级：项目 2026 年 7 月 3 日完成竣工验收，质量评定等级合格，达到国家工程质量标准。

(2) 管材、施工符合设计及规范标准：项目已提供电缆电线、给排水管材管件等材料检测报告，检测结果显示各项检测指标均符合国家及行业相关标准，主要进场材料质量达标。

3. 产出成本

成本节约率：工程概算 3580.74 万元，中标金额 3260.75 万元，节约资金 319.99 万元，成本节约率 8.94%，本项得 9.5 分。

4. 产出时效

项目完成及时性：合同约定计划开工时间 2024 年 12 月 20 日，竣工日期 2025 年 12 月 19 日，工期 365 天；竣工验收报告显示开工时间为 2025 年 3 月 10 日，竣工时间为 2026 年 5 月 8 日，较合同工期晚完工 2 个月，未按合同工期完成建设，本项扣 2 分。

本项在设定绩效指标中分值为 40 分，经评定，实际得分为 35.5 分。

（四）项目效果情况

本部分主要评价项目的产出效果情况，从社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面进行评价。

1. 社会效益

区域排水防涝能力提升情况：项目竣工验收合格，完善片区雨污排水体系，有效缓解太行路西段积水内涝问题，减少雨污水囤积，通行环境得到改善。

2. 可持续影响

工程达到设计使用年限情况：工程验收合格，工程实体满足设计使用年限，能够长期发挥排水防涝、水环境改善作用。

3. 服务对象满意度

群众满意度：通过开展问卷调查，受访群众对区域排水防涝改善情况满意及较满意占比达到 95%以上，群众反馈较好。

本项在设定绩效指标中分值为 20 分，经评定，实际得分为 20 分。

五、意见和建议

1. 规范绩效目标设置。结合项目建设内容和预期成效，采用定性+定量相结合的方式科学设置绩效目标，明确可量化、可考核的产出及效益指标，提升绩效目标的精准性和可操作性。

2. 严格履行合同付款约定。加快完善项目竣工资料，积极推

进竣工结算和审计评审工作，严格对照施工合同约定付款节点，及时足额拨付工程款项，规范项目资金支付管理。

3. 完善绩效自评工作。全面梳理项目实施情况，补充完善绩效自评报告内容，增加绩效目标完成情况对比分析、差距查摆及原因说明，切实提升绩效自评质量。

4. 补齐项目佐证资料。加快推进项目竣工结算及专项审计工作，及时收集整理竣工工程量清单、监理、跟踪审计确认等全套工程资料，健全项目台账，确保工程量完成情况可核查、可追溯。

5. 强化项目工期管控。深刻剖析项目开工滞后、工期延误原因，形成书面说明总结；后续项目严格对照合同工期细化施工计划，常态化跟踪进度、及时化解施工堵点，确保项目按期完工。

附件：隆尧县太行路西段排水管网建设工程绩效评价指标体系

河北正大会计师事务所有限责任公司

2026年8月31日



2025年度太行路西段排水管网建设工程项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
项目决策 (10)	项目立项 (2分)	立项规范性	2	立项程序合规，资料齐全，得满分；立项程序不合规或资料不齐全，每发现一项扣2分，扣完为止；未按规定立项的，不得分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	①项目有绩效目标得2分，否则不得分 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性	4	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，否则不得分； ②通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现得2分，否则不得分； ③每发现一处问题扣0.5分，本项得分扣完为止	4
项目管理 (30)	资金管理 (17分)	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 该项得分=（该项目总分值×资金到位率）*100%。	5
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 该项得分=（该项目总分值×预算执行率）*100%。	6
		资金使用合规性	6	①项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分，存在一项不符合的，扣1分，扣完为止； ③按照合同约定付款方式付款得1分，否则不得分 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，否则不得分。	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	3	①部门制定了实施方案、管理制度和措施得2分，否则不得分； ②各项方案、管理制度和措施合法合规且明确、清晰、具有可操作性得1分，否则不得分。	3
		管理制度落实情况	3	主要管理制度全部落实的，不扣分。每存在一项制度未落实的，扣1分；制度落实但效果不佳的，扣1分，本项得分扣完为止。	3
		政府采购情况	4	招投标过程是否符合《政府采购法》、《民法典》等相关法律法规的规定，每存在一项不合规问题扣1分，本项得分扣完为止。	4

2025年度太行路西段排水管网建设工程项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
项目管理 (30)	绩效自评 情况 (3分)	绩效自评资料完整、真实	3	是否有绩效自评报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻、客观公正。 ①有自评报告且依据充分、内容完整、数据准确得3分； ②有自评报告但依据不充分或内容不完整或数据不准确，缺少一项扣1分； ③无自评报告不得分；	2
项目产出 (40)	数量指标 (10分)	改建雨水管道	1.5	太行路（柴荣街-S327省道）改建雨水管道4955.8m，完成计划工程量得该项分值的满分；实际完成小于计划工程量，按完成比例计分：得分 = 权重分 ×（实际完成长度 ÷ 计划完成长度）	1
		新建雨水管道	1.5	三厦路（太行路-三厦股份有限公司）新建雨水管道418.7m，完成计划工程量得该项分值的满分；实际完成小于计划工程量，按完成比例计分：得分 = 权重分 ×（实际完成长度 ÷ 计划完成长度）	1
		新建污水管道	1.5	太行路（柴荣街-S327省道）新建污水管道2660m，完成计划工程量得该项分值的满分；实际完成小于计划工程量，按完成比例计分：得分 = 权重分 ×（实际完成长度 ÷ 计划完成长度）	1
		新建污水管道	1.5	三厦路（太行路-三厦股份有限公司）新建污水管道410m及路面恢复，完成计划工程量得该项分值的满分；实际完成小于计划工程量，按完成比例计分：得分 = 权重分 ×（实际完成长度 ÷ 计划完成长度）	1
		新建雨污水泵站	2	新建雨水提升泵站1座，新建污水泵站1座，完成得该项分值的满分，否则不得分。	2
		官庄桥功能性修复工程	2	官庄桥安全性能承载能力等功能修复，对桥面铺装进行铣刨罩面，伸缩缝进行拆除新建，两侧钢栏杆进行除锈刷漆，完成得满分，按未完成项目，未完成一项，按0.5分进行扣除。	2
	质量指标 (10分)	工程验收质量等级	5	工程验收质量评定等级为合格得满分，否则不得分。	5
		管材、施工符合设计及规范标准	5	管材进场、施工工艺满足市政排水规范，全部达标，得满分，否则不得分。	5

2025年度太行路西段排水管网建设工程项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
项目产出 (40)	成本指标 (10分)	成本节约率	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 成本节约率>10%的,得满分;5%<成本节约率≤10%的,得该项分值的95%;成本节约率≤5%的,得该项分值的90%;成本节约率≤0的,不得分。	9.5
	时效指标 (10分)	工程按时完成及时性	10	按照合同约定时间完成工程的,得满分;未按照合同约定时间将完成工程,比合同约定时间晚1个月以内的,得该项分值的90%;晚2个月以内的,得该项分值的80%,晚2个月以上的,得该项分值的70%。	8
项目效果 (20)	社会效益 (5分)	区域排水防涝能力提升情况	5	改善太行路西段的排水问题,为人们提供干净整洁的通行环境,减少雨污水的囤积,明显减少雨污水囤积的得满分,否则不得分。	5
	可持续影响 (5分)	工程达到设计使用年限情况	5	管网、泵站、桥梁修复工程达到设计使用年限	5
	满意度 (10分)	服务对象满意度	10	向群众发放调查问卷,根据群众满意度综合评分。满意度为95%以上的,得满分;满意度为85%至95%的,得该项分值的90%;满意度为75%至85%的,得该项分值的80%;满意度为70%至75%的,得该项分值的60%;满意度为低于70%的,不得分。	10
合计			100		92.5