

远大阀门复合制壳设备更新改造项目
预算绩效财政重点评价报告



目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目实施情况	2
(三) 资金投入和使用情况	2
二、绩效工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	3
(三) 绩效评价方法	4
(四) 绩效评价依据	5
三、绩效评分办法及指标体系	5
(一) 指标体系涉及的总体思路	6
(二) 分值评级	6
(三) 指标体系框架说明	6
(四) 数据来源和取数方式	7
四、综合评价情况及评价结论	7
(一) 综合评价情况	7
(二) 评价结论	7
五、绩效评价分析情况说明	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目管理情况	9
(三) 项目产出情况	9
(四) 项目效益情况	10
六、预算资金到位及执行情况	10
(一) 预算资金到位情况	10
(二) 预算资金执行情况	10
七、存在的主要问题	10
八、相关建议	11
九、报告使用范围	12

2023年10月

远大阀门复合制壳设备更新改造项目

预算绩效财政重点评价报告

瑞优评字[2026]第 0025 号

隆尧县财政局：

我们接受委托，根据《隆尧县财政局关于开展 2025 年预算绩效财政重点评价工作的通知》（隆财监〔2026〕5 号）、《中共隆尧县委隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15 号）文件精神，按照《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财〔2020〕143 号）、《河北省财政厅关于做好增发国债项目资金绩效评价有关工作的通知》等文件的要求，对隆尧县发展和改革局主管并实施的“冀财建〔2024〕207 号/超长期特别国债/远大阀门复合制壳设备更新改造”（以下简称“被评价项目”）的债券项目进行预算绩效财政重点评价。我们通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行打分，形成绩效评价报告。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目建设背景

远大阀门复合制壳设备更新改造项目位于河北省邢台市隆尧县尹村镇西尹村远大阀门厂区内。在现有车间内实施

设备更新改造，淘汰落后低效的老旧设备，主要设备有储气罐、浆料桶、浮砂桶、普通车床、钻床等落后的生产设备，更新为智能化水平高、高效节能、绿色环保的设备。为了解决实现生产线智能化，节能降碳、效率提升、产品合格率提升。

2. 项目主要建设内容

该项目由隆尧县发展和改革局组织实施。河北隆尧经济开发区行政审批局《关于远大阀门集团有限公司关于远大阀门复合制壳设备更新改造项目企业投资项目备案信息》（隆经开批投资（2024）51号）的批复如下：项目建设地点位于河北省邢台市隆尧县尹村镇西尹村远大阀门厂区内。主要建设内容为本项目不新增占地，在现有车间内实施设备更新改造，淘汰落后低效的老旧设备，更新为智能化水平高、高效节能、绿色环保的设备，主要购置浆料桶、气旋塔、浮砂桶、电热式蒸汽脱蜡釜、喷砂房、智能机械手、数控车床、钻床等设备 100 余台（套），将原来水玻璃、硅溶胶复合制壳工艺升级为最先进、环保的全硅溶胶工艺，配套环保、消防、安全等措施。

（二）项目实施情况

项目单位：远大阀门集团有限公司

日常监管责任单位：隆尧县发展和改革局、隆尧县科技与工业和信息化局。

（三）资金投入和使用情况

远大阀门集团有限公司远大阀门复合制壳设备更新改造项目，总投资 2800 万元，其中设备投资 2650 万元，申请工业重点领域设备更新改造超长期特别国债资金 400 万元。截至 2024 年底根据项目进度拨付资金 200 万元，剩余资金 200 万结转至 2025 年。

本次评价仅对该项目 400 万元的债券资金使用、管理等情况进行绩效评价。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的

为切实提高重点政策和项目绩效管理水平，总揽项目实施过程、资金使用效益、目标完成情况以及项目产生的社会效益等，总结经验教训，发现存在问题，为后续项目管理和决策提供参考依据，使财政资金得到更加高效、精准的配置，充分发挥效益，推动经济社会高质量发展。

（二）绩效评价原则

1. 公平公正原则

绩效评估内容选定、评估标准设定、评估信息收集及评估结果形成等全程公开透明。

2. 全面准确原则

根据行业特点，采取定性与定量相结合的评估方式，多角度、全方位进行评估，确保评估全面准确。

3. 目标激励原则

充分发挥评估的激励作用，使绩效评估对象自觉履行工作职能，提高管理作业质量，绩效评估结果与工作评价挂钩。

4. 科学性原则

确保评估指标的设计能准确反映项目预算绩效的关键要素，使得评估工作能够经受住专业审查，提升项目预算绩效管理的水平。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价按照科学规范的原则，结合项目具体情况：采用定量和定性分析相结合的方法，以资料收集和检查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法进行综合评价。

1. 成本效益分析法

将项目预算支出（成本）与项目所带来的收益（包括直接收益和间接收益）进行对比分析。

2. 比较法

通过将项目预算绩效与相关的标准进行比较来评价项目。这些标准可以是项目过去的预算绩效情况、同行业类似项目的预算绩效水平，或者是行业规定的标准指标。

3. 因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效益的内外因素的方法。本次绩效评价主要从影响该项目绩效目标实现的各方面因素如项目产出、制度管理、财务管理、项目效益

等因素进行分析评价。

4. 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法对项目实际效益进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）；
6. 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；
7. 《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；
8. 《隆尧县财政局关于开展2025年预算绩效财政重点评价工作的通知》（隆财监〔2026〕5号）；
9. 《中共隆尧县委隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15号）；
10. 《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财

(2020) 143 号);

11. 其他有关的法律法规、规章、政策文件。

三、绩效评分办法及指标体系

本次评估采用百分制评分办法，决策指标评估权重为 20%、管理指标评估权重为 30%、产出指标评估权重为 30%、效益指标评估权重为 20%。

（一）指标体系涉及的总体思路

本次评估遵循项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，形成了本次绩效评价指标体系。

该评价指标结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成 16 个三级指标，其中：4 个决策类指标，6 个管理类指标，3 个产出类指标和 3 个效益类指标。

（二）分值评级

项目分值评级表

分值范围	绩效级别
$100 \geq S \geq 90$	优
$90 > S \geq 80$	良
$80 > S \geq 60$	中
$S < 60$	差

（三）指标体系框架说明

1. 决策：占权重分值 20 分，从项目立项、绩效目标两个角度考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性。

2. 管理：占权重分值 30 分，从资金管理和项目管理两个角度考核项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

3. 产出：占权重分值 30 分，从产出数量、质量、时效三个角度考核项目资金支付率、质量达标情况、资金支付及时率。

4. 效益：占权重分值 20 分，从社会效益、可持续影响、满意度三个角度考核项目效益。

（四）数据来源和取数方式

指标体系对应的数据主要来源于相关文件和实施方案、相关决策记录文件、实施方案、相关管理制度、实际执行记录及档案、现场核查相关资料、资金分配及使用依据、财务凭证、资金拨付等相关凭证、财政预算文件、现场复核、相关统计资料与基础数据表、部门访谈、满意度调查等结果资料和数据。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据该项目绩效评估指标体系及绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 97 分，评价等级为“优”。

（二）评价结论

（一）远大阀门复合制壳设备更新改造项目在项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面总体完成情况较好，达到预期的绩效目标，但仍然存在一些问题，如：指标未细

化分解且个别指标描述不准确、项目中自评报告与绩效自评表内容不一致、申请文件无落款日期等。

五、绩效评价分析情况说明

（一）项目决策情况

该项评估权重为 20%，满分 20 分，综合得分 19 分。具体情况如下：

1. 项目立项情况

河北隆尧经济开发区行政审批局于 2024 年 8 月 5 日对远大阀门复合制壳设备更新改造项目开展备案，出具了《企业投资项目备案信息》（备案编号：隆开区批投资（2024）51 号）；邢台市生态环境局隆尧县分局于 2024 年 8 月 20 日出具该项目环评审批意见（邢隆环表（2024）031 号）。企业同步完成项目相关材料编制工作，项目纳入 2024 年超长期特别国债工业重点领域设备更新改造项目库，完成国债项目申报入库相关手续。该项目立项备案、环评审批手续完备，项目审批文件符合相关政策要求，立项依据充分，资料齐全，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2. 绩效自评情况

隆尧县发展和改革局组织编制了该项目的重点自评绩效报告及绩效自评表，评价指标清晰、可衡量，与项目年度任务数、计划数相对应。项目已开展设备采购实施工作，获取第三方造价机构出具的 2024 年超长期特别国债审核报告，

配套设备采购汇总表、合同发票等支撑材料；但绩效自评材料中，未将项目效益指标进一步细化分解为具体的社会效益、可持续影响、满意度等明细指标扣 1 分。

（二）项目管理情况

该项评估权重为 30%，满分 30 分，综合得分 28 分。具体情况如下：

1. 资金管理

资金支出合规，报账手续齐全，且有相关的财务管理制度，会计核算符合相关的会计政策及法律法规，预算执行率 100%。会计规范性上《超长期特别国债补助资金申请》未填写申请的年、月、日，缺少成文日期，扣 1 分。

2. 项目管理

建立责任机制，制定了相应的管理制度，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定进行了采购，按合同预付了设备款。合同设备采购数量与现有发票开票数量、金额不能够完全匹配，发票附件资料不完整，扣 1 分。

（三）项目产出情况

该项评估权重为 30%，满分 30 分，综合得分 30 分。具体情况如下：

项目债券资金到位 400 万元，已全额支付，支付比例 100%，按合同约定预付了工程款，该债券资金支付及时率

100%。

（四）项目效益情况

该项评估权重为 20%，满分 20 分，综合得分 20 分。具体情况如下：

远大阀门复合制壳设备更新改造项目完成设备升级后，淘汰原有老旧生产装备，新购置智能化制壳设备可长期稳定投入生产，企业生产工艺实现迭代升级，装备水平契合现行环保及产业政策要求，有效提升阀门产品生产加工能力，实现提质增效、绿色低碳生产，助力壮大地方制造业实力；企业具备完备运维保障条件，能够持续释放产能，增强企业市场竞争能力。服务对象满意度超过 95%，企业对本次设备更新改造项目实施效益普遍反映较为满意。

六、预算资金到位及执行情况

（一）预算资金到位情况

该项目申请债券资金 400 万元，到位资金 400 万元，到位率为 100%。

资金来源为专项债券资金 400 万元，下达资金文号为冀财建（2024）207 号文件。

（二）预算资金执行情况

截至绩效评价日，该项目到位资金 400 万元，实际支出 400 万元，支付率为 100%。

七、存在的主要问题

（二）指标未细化分解且个别指标描述不准确

项目绩效指标决策不够细化，仅将社会效益、可持续影响、满意度等关键绩效指标笼统概括为一个满意度指标，且分值设置过高（30分），未能体现项目实际效益的多维性与可衡量性，无法真实反映项目执行情况。

（三）项目中自评报告与绩效自评表内容不一致

企业自制的绩效自评表中产出指标项下的数量指标预期指标值为98套，实际采购49套，完成率仅为50%。而同一评价年度下该项目2025年度《冀财建（2024）207号/超长期特别国债/远大阀门复合制壳设备更新改造项目》自评报告中，三、绩效评价指标体系及得分情况图表显示，管理工作活动产出的数量指标满分10分、得分10分。二者对应同一评价年度，自制绩效表与自评报告中的评价结论存在明显不一致。

（四）申请文件无落款日期

远大阀门集团提交的超长期特别国债补助资金申请，右下角仅加盖企业公章、有经办人签字，未填写申请的年、月、日，缺少成文日期。

八、相关建议

（一）细化绩效指标体系：应将项目效益指标分解为具体的社会效益、可持续影响、满意度等可量化、可考核的三级指标，确保每个指标都能反映项目实际成效。科学决策指标分值与权重：根据绩效指标的重要性合理分配分值，避免单

一指标分值过高，影响整体评价的科学性与公正性。通过以上途径，全面提升项目绩效评价的准确性与实用性，推动绩效管理向精细化、科学化方向发展。

（二）规范绩效自评资料编制审核流程，建立自评表、自评报告交叉核对机制，对产出数量、分值、完成率等核心数据逐项比对校验，保证绩效自评表与自评报告的数据、评价结论相互统一。

（三）加强报送资料归档前审核，对文书要素完整性进行核查，杜绝出现缺项漏项，提升档案资料规范性。

九、报告使用范围

本评价报告仅限于隆尧县财政局了解远大阀门复合制壳设备更新改造项目绩效情况之用。非法律、行政法规规定，评价报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人。使用不当的责任与执行本次审计的会计师事务所无关。

附件：

1-远大阀门复合制壳设备更新改造项目绩效评价打分表

邢台瑞优会计师事务所（普通合伙）

2026年8月31日



邢台瑞优会计师事务所（普通合伙）

地址：河北省邢台市襄都区金宏国际3层

电话：(0319) 2277375 传真：(0319) 2277375 邮政编码：054001

**远大阀门复合制壳设备更新改造项目
预算绩效财政重点绩效评价打分表**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
项目决策 (20分)	项目立项情况 (8分)	是否符合县政府经济和社会总体规划	4	有县政府相关政策、规划、任务等文件得4分；无不得分。	4
		项目活动与职责相关性	4	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。	4
	绩效自评情况 (12分)	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每存在一项问题扣1分，扣完为止。	7
		自评报告情况	4	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4
项目管理 (30分)	资金管理 (18分)	预算执行率	4	预算执行率=（预算执行数/预算数）*100% 该项得分=（该项目总分值x预算执行率）*100%。	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	5
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理 (12分)	项目责任机制是否健全	4	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4
		管理制度健全性	4	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	4
		政府采购情况	4	是否符合《政府采购法》、《民法典》等相关法律法规的规定；是否按期签订合同；合同内容是否合规；是否按合同约定内容执行。每发现一项问题扣1分，扣完为止。	3
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	资金支付比例	10	是否按计划实施完成，全部完成得满分，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。	10
	质量指标 (10分)	保证工作正常开展	10	否按计划完成，完成95%以上得满设备合格率指标分，每少一个点扣1分，扣完为止。	10
	时效指标 (10分)	支付及时率	10	按时完成得满分，每晚一天扣1分，扣完为止。	10
项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	提升企业生产效能	5	通过实施设备更新改造，提升生产加工能力，推动企业提质增效、绿色低碳生产，带动地方产业发展。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
	可持续影响 (5分)	设备可持续使用时间	5	更新改造后设备可持续使用时间≥10年得满分，否则不得分。	5
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度不低于95%，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止	10
合 计			100	/	97

0113026184.1027QNT764

照数执行

副本



“我重來做個
好兒子，好孫子”
丁德賢說。

投資額 560万円

成立日期 2020年11月18日

主理經營場所

河北邢台市经济开发区外事办 中
兴东大街金宏国际写字楼10号楼3层305室

[illegible]

五

登记机关



年 9 月 2 日

<http://www.jstor.org>

11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840

国家市场监督管理总局监制



说明

会计师事务所

执业证书

名称：邢台瑞优会计师事务所（普通合伙）

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

首席合伙人：范文洪

主任会计师:

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

经营场所:

河北省邢台经济开发区火炬街道办事处中兴东大街金发国际写字楼40号楼3层305室

普通合伙企业:

执业证编号: 13050021

批准执业文号: 冀财会[2021]1号

批准执业日期: 2021年1月4日

河北省财政厅

行政审批专用章

2023年10月9日

中华人民共和国财政部制