

2025年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称			2023年度防汛期间租赁费		项目级次		本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位		万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)					资金到位情况					资金执行情况					预算执行进度(%)		
		预算数		4.140000			到位数		4.140000			执行数		4.140000			100		
		其中：一般公共预算资金		4.140000			其中：一般公共预算资金		4.140000			其中：一般公共预算资金		4.140000					
		政府性基金预算资金		0.000000			政府性基金预算资金		0.000000			政府性基金预算资金		0.000000					
		国有资本经营预算资金		0.000000			国有资本经营预算资金		0.000000			国有资本经营预算资金		0.000000					
		财政专户管理资金		0.000000			财政专户管理资金		0.000000			财政专户管理资金		0.000000					
		单位资金		0.000000			单位资金		0.000000			单位资金		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)							
		2023年度防汛期间监测、返回人民群众租赁费保障人民群众生命财产安全。					2025年6月8日交付到位资金4.14万元，保障了人民群众生命财产安全。					100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
		产出指标	数量指标	根据实际情况	根据实际情况安排组织数量、返回人民群众	15	=	69	次	69次	完成	15							
			质量指标	及时保证人民群众安全撤离、返回	及时保证人民群众安全撤离、返回	15	文字描述	及时保证人民群众安全撤离、返回	保障了人民群众安全撤离、返回	完成	15								
			时效指标	及时撤离、返回保障人民群众生命财产安全	及时撤离、返回保障人民群众生命财产安全	10	文字描述	及时撤离、返回保障人民群众生命财产安全	及时撤离、返回保障人民群众生命财产安全	完成	10								
			成本指标	实际产生费用	实际产生费用	10	=	4.14	万元	4.14	完成	10							
			效益指标	社会效益指标	保证人民群众生命财产安全	保证人民群众生命财产安全	30	文字描述	保证人民群众生命财产安全	保障了人民群众生命财产安全	完成	30							
		满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	群众安全感满意度	10	≥	95	百分比	95%	完成	10							
		预算执行率	预算执行率			10													
		自评总分											100						
		五、存在问题原因及整改措施		无															
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691												

2025年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称			办案补助/公用经费及人员工资		项目级次		本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位		万元				
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)										
		预算数			到位数			执行数			103.925825										
		其中：一般公共预算资金			其中：一般公共预算资金			其中：一般公共预算资金			103.925825										
		政府性基金预算资金			政府性基金预算资金			政府性基金预算资金			0.000000										
		国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金			0.000000										
		财政专户管理资金			财政专户管理资金			财政专户管理资金			0.000000										
		单位资金			单位资金			单位资金			0.000000										
三、目标完成情况		年度预期目标						总体完成情况						总体完成率(%)							
		及时足额发放补贴，提高工作积极性						2025年12月28日支付工资及缴纳社保共计103.925825万元，提高了职工工作积极性。						100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成值		自评得分			
		产出指标		数量指标		按在册人数据实发放		按在册人数据实发放		15		≤		84		人		84		15	
				质量指标		职工队伍情绪稳定情况		职工队伍情绪稳定情况		15		文字描述		据实发放，维护稳定		据实发放到位，职工队伍稳定		15			
				时效指标		及时发放工资缴纳社保		及时发放工资缴纳社保		10		文字描述		每月足额缴纳		足额缴纳社保，工资发放到位。		10			
				成本指标		项目实际成本		项目实际成本		10		≤		118.1		万元		103.93万元		10	
				效益指标		社会效益指标		及时支付，维护稳定		及时支付，维护稳定		30		文字描述		及时支付，维护稳定		按时发放到位。		30	
		满意度指标		服务对象满意度指标		机关工作人员满意度		调查中满意和较满意的人数占调查总人数占比率		10		≥		90		百分比		95%		10	
		预算执行率		预算执行率						10										8.8	
		自评总分																		98.8	
五、存在问题原因及整改措施		无																			
填报人：		李原				联系电话：		13833910691													

2025年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称			补贴划转人员欠缴养老保险单位部分资金			项目级次		本级		实施主管单位		348001-隆昌交通运输局本级		金额单位		万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)					资金到位情况					资金执行情况					预算执行进度(%)			
	预算数			21.415980		到位数			21.415980		执行数			21.415980		100			
	其中：一般公共预算资金			21.415980		其中：一般公共预算资金			21.415980		其中：一般公共预算资金			21.415980					
	政府性基金预算资金			0.000000		政府性基金预算资金			0.000000		政府性基金预算资金			0.000000					
	国有资本经营预算资金			0.000000		国有资本经营预算资金			0.000000		国有资本经营预算资金			0.000000					
	财政专户管理资金			0.000000		财政专户管理资金			0.000000		财政专户管理资金			0.000000					
	单位资金			0.000000		单位资金			0.000000		单位资金			0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标					2025年10月24日支付划转人员欠缴养老保险21.41598万元。					具体完成情况					总体完成率(%)		
		2025年划转人员欠缴养老保险单位部分															100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分					
	产出指标	数量指标	按在册人数据实发放		按在册人数据实发放		15	≤	14	人	14	完成	15						
		质量指标	据实发放、维护稳定		据实发放，维护稳定		15	文字描述		据实发放，维护稳定		完成	15						
		时效指标	及时缴纳社保		及时缴纳社保		10	≤	2025.12	2025年12月底前	2025年12月24日	完成	20						
		成本指标	预算安排		不超过预算		10	≤	21.42	万元	21.41598万元	完成	10						
		效益指标	经济效益指标		及时支付、维护稳定		及时支付、维护维护		30	文字描述		按时支付，维护稳定	完成	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标		调查满意职工占调查职工的比例		调查满意职工占调查职工的比例		10	≥	90	百分比	95%	完成	10					
	预算执行率	预算执行率						10					10						
	自评总分												100						
五、存在问题原因及整改措施		无																	
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691												

4.德昔、南郝、大华、邢衡连接线、滨河路、宁鸡线肖庄段电费、路灯维护费

2025年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		德昌、南部、大华、彭南连接线、凉河站、宁鸡线		项目班次		本级		实施主管单位		348001-隆昌县交通运输局本级		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)							
		预算数		47.000000		到位数		47.000000		执行数		47.000000		100							
		其中：一般公共预算资金		47.000000		其中：一般公共预算资金		47.000000		其中：一般公共预算资金		47.000000									
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000									
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000									
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000									
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000									
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		及时足额缴的电费，及时修复损坏路灯，保障路灯全年正常照明。						2025年11月14号到位资金47万元支付完毕，及时修复损坏路灯，保障了路灯全年正常照明。						100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分			
		产出指标		数量指标		路灯全年正常照明的天数		全年路灯照明天数		15		≥		330天		357		完成		100	
				质量指标		损坏路灯修复合格率		损坏路灯修复后正常使用		15		≥		95百分比		98%		完成		100	
				时效指标		损坏路灯修复及时率		损坏的路灯报损后及时修复		10		≤		10天		8		完成		100	
				成本指标		项目预算控制数		项目预算控制数		10		≤		70.5万元		47		完成		100	
		效益指标		经济效益指标		提升照明质量，改善夜间环境		提升照明质量，改善夜间环境		30		文字描述		夜间照明情况良好		夜间照明情况良好		完成		100	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		10		≥		90百分比		95%		完成		100	
		预算执行率		预算执行率						10										100	
自评总分																					
五、存在问题原因及整改措施		无																			
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691															

5. 工役制工人

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	工役制工人		项目级次	本级	实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
预算安排情况(调整后)					资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数		24.720000	到位数		24.720000	执行数		24.720000		100	
	其中：一般公共预算资金		24.720000	其中：一般公共预算资金		24.720000	其中：一般公共预算资金		24.720000			
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
	三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)
按照实际人数按时足额发放生活补贴						2025年12月18日交付到位资金24.72万元。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	领取补贴的人数	在世与遗属人数合计		15	≤	43	人	43	完成	100
		质量指标	工役制工人补贴到位率	工役制工人补贴到位率		15	=	100	百分比	100	完成	100
		时效指标	按月发放	按月发放		10	文字描述		每月足额发放	足额发放到位。	完成	100
		成本指标	补贴发放标准	在世每人800元，遗属每人200元		10	≤	24.72	万元	24.72万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定	维护农村和谐和稳定		30	文字描述		保障基本生活	足额发放工人稳定。	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度		10	≥	90	百分比	95	完成	100
	预算执行率	预算执行率				10					100	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：		李国		联系电话：		13823310691						

6. 冀财建【2023】257号建制村通双车道“十四五”期间改建项目（二批次）

2025年度预算项目绩效自评表																							
一、基本情况		项目名称		新财建【2022】257号/中央车购税购置/建制村通双		项目批次		本级		实施主管单位		348001-泾县交通运输局本级		金额单位		万元							
二、预算执行 情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)									
		预算数		50.000000		到位数		50.000000		执行数		50.000000		100									
		其中：一般公共预算资金		50.000000		其中：一般公共预算资金		50.000000		其中：一般公共预算资金		50.000000											
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000											
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000											
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000											
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000											
三、目标完成 情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)									
		提高公路通行能力，完善公路路网结构						2025年12月23日支付到位资金50万元，提高了公路通行能力。						100									
四、年度绩效 指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标 实际完成值		单项指标 完成情况		自评得分					
		产出指标		数量指标		新建公路里程		新建公路里程		15		符 号		值		单位(文字描述)		13公里		完成		15	
				质量指标		工程质量合格率		工程质量合格率		15		≥		95		百分比		96		完成		15	
				时效指标		工程完工时间		工程完工时间		10		文字描述		2022年底		2022年11月30日		完成		15			
				成本指标		成本控制率		完成项目的成本控制预算水平		10		≤		600		万元		50万元		完成		15	
		效益指标		经济效益指标		对经济发展带来效果		对经济发展带来效果		30		文字描述		促进作用		明显促进		完成		30			
		满意度指标		服务对象满意度 指标		服务对象满意度		服务对象满意度		10		≥		90		百分比		97		完成		15	
		预算执行率		预算执行率						10										15			
自评总分																		100					
五、存在问题 原因及整改措施		无																					
填报人：		朱国				联系电话：				13833910691													

一、基本情况		项目名称	冀财建【2023】269号/2024年普通国省干线公路建	项目级次	本级	实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级	金额单位	万元		
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	19.0746	到位数	19.074600	执行数	19.074600					
	其中：一般公共预算资金	19.074600	其中：一般公共预算资金	19.074600	其中：一般公共预算资金	19.074600					
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)						
实施普通国道省域养护工程 and 日常养护, 全面提升普通干线公路技术状况水平, 进一步完善公路通行环境 and 安全水平, 进一步提升公路通行能力。		2025年2月11日支付到位资金19.0746万元, 提升了公路技术状况水平和通行能力。		100							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	支持普通国道省域养护工程	支持超限检测站项目建设	15	文字描述	公里	1公路	完成	15	
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	15	文字描述	合格	验收合格	完成	15	
		时效指标	完成项目时间	完成项目时间	10	文字描述	年底前	2025年2月11日	完成	10	
		成本指标	工程项目造价	不高于预算	10	数字	40	万元	19.0746	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	30	文字描述	明显	明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:		李恩	联系电话:		13833910691						

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	就财建【2023】272号/国债省级补助/债	项目级次	本级	实施主管单位	348001-隆化县交通运输局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	112.795	到位数	112.795000	执行数	112.795000					
	其中：一般公共预算资金	112.795000	其中：一般公共预算资金	112.795000	其中：一般公共预算资金	112.795000					
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	100				
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	农村公路建设养护发展专项资金				2025年12月18日支付到位资金112.795万元，修复水毁公路5.4公里，桥梁4座。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	水毁道路共计：5.4公里，桥梁4座	计划数量，与实际完成量是否相等。	15	文字描述	计划数量，与实际完成量是否相等。	5.4公路，桥梁4座。	完成	15	
		质量指标	项目验收合格	项目验收里程，与计划完成情况。	15	文字描述	按实计量	验收合格	完成	15	
		时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	10	文字描述	公路建设里程	5.4公路，桥梁4座。	完成	10	
		成本指标	不超预算	完成项目的成本控制不超预算	10	165	万元	112.795万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	30	文字描述	促进区域经济社会发展情况	明显促进	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	90	调查清楚群众占调查群众的比例	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10	自评				100	
	自评总分										
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：李恩		联系电话：		13833910691							

一、基本情况		项目名称	财政【2024】162号/《肇庆2023年国债补助项目》		项目级次	本级		实施主管单位	348001-肇庆市交通运输局本级		金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
		预算数	318.000000	到位数	318		执行数	318.000000					
		其中：一般公共预算资金	318.000000	其中：一般公共预算资金	318.000000		其中：一般公共预算资金	318.000000					
二、预算执行情况		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000					
		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		100			
		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000					
		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		恢复重建水毁道路共计5.4公里，桥梁重建4座，分别为：八里桥、大曹庄桥、小王庄桥、霸王桥，长度共970米。				2025年12月19日支付到位资金318万元，完成恢复重建水毁公路5.4公里、桥梁重建4座。				100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单指标实际完成值	单指标完成值	自评得分		
		产出指标	数量指标	恢复重建公路里程	支持农村公路恢复重建工程里程(5.4公里)、桥梁恢复4座	15	符	4	座	4座	完成	15	
			质量指标	完成项目工程质量情况	项目验收里程，与计划完成情况	15	≥	5.4	公里	5.4公里	完成	15	
			时效指标	工程开工时间、完成时间、按时完成率	工程开工时间、完成时间、按时完成率	10	文字描述	2024年12月20日前100%完成		2024年12月18日	完成	10	
			成本指标	工程项目造价	完成项目的成本控制不超过预算	10	≤	318	万元	318万元	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	15	文字描述	促进区域经济社会发展情况		明显促进	完成	15	
			可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	15	文字描述	明显提升		明显提升	完成	15	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	≥	90	百分比	95%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率					10					
		自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691						

10.冀财建【2024】248 号/提前下达 2025 年农村客运补贴资金

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	冀财建【2024】248号/提前下达2025年农村客运补		项目级次	本级		实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数		101.540000		到位数	101.54		执行数	101.540000			
	其中：一般公共预算资金		101.540000		其中：一般公共预算资金	101.540000		其中：一般公共预算资金	101.540000			
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金		0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
推进城乡客运公共服务均等化，强化农村客运安全运营，为人民群众提供安全、便捷出行服务。						2025年12月9日支付到位资金101.54万元，强化了农村客运安全运营，未人民群众提供安全、便捷出行服务。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	农村客运班车运营天数	建联村通客车农村客运班车运营天数	15	≤	360	天	352	完成	15	
		质量指标	补贴资金发放准确率	补贴资金发放准确率	15	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	10	文字描述	按时完成		2025年12月9日	完成	10	
		成本指标	补贴政策所用的资金	不超过补助资金下达数	10	≤	128.11	万元	101.54万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述	明显		明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意程度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率										
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人：		李恩			联系电话：	13833910691						

11.冀财建【2024】248 号/提前下达城市交通发展奖励资金

2025年度预算项目绩效自评表																			
一、基本情况		项目名称			冀财建【2024】248号/提前下达城市交通发展奖励		项目级次		本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位		万元		
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)								
二、预算执行情况		预算数			175.45			到位数			175.450000			执行数			175.450000		
		其中：一般公共预算资金			175.450000			其中：一般公共预算资金			175.450000			其中：一般公共预算资金			175.450000		
		政府性基金预算资金			0.000000			政府性基金预算资金			0.000000			政府性基金预算资金			0.000000		
		国有资本经营预算资金			0.000000			国有资本经营预算资金			0.000000			国有资本经营预算资金			0.000000		
		财政专户管理资金			0.000000			财政专户管理资金			0.000000			财政专户管理资金			0.000000		
		单位资金			0.000000			单位资金			0.000000			单位资金			0.000000		
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)					
		支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公交行业发展。						2025年12月9日到位资金175.45万元全部支付，维护了出租车行业稳定。						100					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
		产出指标	数量指标	新能源出租车运营月数、新能源公交车运营表台数	按照实际统计数据确定		15	≤	12	月		12	完成	15					
			质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位		15	文字描述			资金使用程序规范，资金使用合规到位	完成	15						
			时效指标	完成项目的时效	按时完成		10	文字描述			按时完成	2025年12月9日	完成	10					
			成本指标	补贴政策所用资金	不超过补助资金下达数		10	≤	175.45	万元		175.45万元	完成	10					
		效益指标	社会效益指标	项目实现功能	促进出租车行业稳定发展		30	文字描述			促进出租车行业稳定发展	明显促进	完成	30					
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度		10	≥	90	%		95%	完成	10					
		预算执行率	预算执行率					10							10				
		自评总分												100					
		五、存在问题原因及整改措施		无															
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691												

12 冀财建【2024】280 号/提前下达2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	冀财建【2024】280号/提前下达2025年普通国省国		项目级次	本级		实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数		40		到位数		40.000000		执行数		40.000000	
	其中：一般公共预算资金		40.000000		其中：一般公共预算资金		40.000000		其中：一般公共预算资金		40.000000	
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
三、目标完成情况		实施普通国省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。			2025年12月17日支付40万元，全面提升了普通干线公路技术状况水平及同能力，完善了公路通行环境和安全水平。			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	支持超限检测站项目建设	支持超限检测站项目建设	15	=	1	个	1	完成	15	
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	15	文字描述	合格		验收合格	完成	15	
		时效指标	完成项目时间	完成项目时间	10	文字描述	年底前		2025年12月17日	完成	10	
		成本指标	工程项目造价	不高于概算	10	=	40	万元	40万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	30	文字描述	明显		明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人：		李恩			联系电话：	13833910691						

13.冀财建【2024】281号/“四好农村公路”示范创建补助

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	冀财建【2024】281号/关于提前下达2025年农村公路建设补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		50.000000		到位数		50.000000		执行数		49.899427	
	其中：一般公共预算资金		50.000000		其中：一般公共预算资金		50.000000		其中：一般公共预算资金		49.899427	
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步提升和优化，公路通行能力进一步提升。						2025年7月11日支付49.899427万元，优化和改善了农村公路路况和路况，提升了公路通行能力。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	创建农村公路建设养护工程资金	15	≥	5	公里	5	完成	15	
		质量指标	工程质量合格情况	项目验收合格	15	文字描述	合格	验收合格	完成	15	15	
		时效指标	完成项目时间	按合同时间保质保量完成	10	文字描述	年底前	2025年6月11日	完成	10	10	
		成本指标	工程项目造价	不超过上级补助资金	10	=	50	万元	49.899427	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述	促进作用	明显促进	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	数据受众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691						

14.冀财建【2024】281号/日常养护补助

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	冀财建【2024】281号/关于提前下达2025年农村公路建设补助资金/农村公路建设补助资金/农村公路建设补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元	
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况		预算数	44.000000		到位数	44.000000		执行数	44.000000		100		
		其中：一般公共预算资金	44.000000		其中：一般公共预算资金	44.000000		其中：一般公共预算资金	44.000000				
		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000				
		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000				
		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000				
		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
完成农村公路建设日常养护任务，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					2025年8月30日百分之百完成农村公路日常养护，预到位资金44万元支付到到位，明显提升公路通行能力。					100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	支持农村公路建设日常养护(公里)	创建农村公路建设日常养护工程资金	15	≥	8.6	公里	8.6公路	完成	15	
			质量指标	工程质量合格情况	项目验收合格	15	文字描述	合格	验收合格	完成	15		
			时效指标	完成项目时间	按合同保质保量完成	10	文字描述	年底前	2025年08月29日	完成	10		
			成本指标	工程项目造价	不超过上级补助资金	10	=	44	万元	44万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述	促进作用	明显促进	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据受众满意度	数据受众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10						10	
		自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691							

15.冀财建【2024】281号/隆尧县2025年农村公路养护工程

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	冀财建【2024】281号/关于提前下达2025年农村公路建设补助资金/农村公路建设补助资金/农村公路建设补助资金		项目级次	本级		实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		151.000000		到位数		151.000000		执行数		151.000000	
	其中：一般公共预算资金		151.000000		其中：一般公共预算资金		151.000000		其中：一般公共预算资金		151.000000	
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成农村公路建设改造任务，使农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					2025年12月29日100%完成农村公路建设改造检测1164.2公里，支付到位资金151万元，明显提升了公路通行能力。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	创建农村公路建设养护工程资金	15	≥	8.6	公里	1164.2公里	完成	15	
		质量指标	工程质量合格情况	项目验收合格	15	文字描述	合格	验收合格	完成	15		
		时效指标	完成项目时间	按合同日期保质保量完成	10	文字描述	年底前	2025年12月29日	完成	10		
		成本指标	工程项目造价	不超过上级补助资金	10	=	151	万元	151万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	30	文字描述	明显促进	明显促进	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691						

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	预算来源【2025】155号/清溪城市轨道交通发展奖励资金	项目级次	本级	实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数		11.200000	到位数		11.200000		执行数		11.200000	
	其中：一般公共预算资金		11.200000	其中：一般公共预算资金		11.200000		其中：一般公共预算资金		11.200000	
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持城市轨道交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公交行业发展。				2025年12月9日100%完成支付11.2万元，维护了出租车行业稳定，支持公交行业发展。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新能源汽车出租车运营月数、新能源汽车运营表台数	按照统计实际统计数确定	15	≤	12	月	12月	完成	15
		质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位	15	文字描述		资金发放程序规范，资金使用合规到位	资金使用合规，发放到位。	完成	15
		时效指标	完成项目时效	按时完成	10	文字描述		按时完成	2025年12月9日	完成	10
		成本指标	补贴政策所用资金	不超过补助资金下达数	10	≤	11.2	万元	11.2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	促进出租车行业稳定发展	30	文字描述		促进出租车行业稳定发展	明显促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	10	≥	90	城市客运企业满意度	95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						100
	自评总分										
	五、存在问题原因及整改措施										
无											
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691					

2025年度预算项目绩效自评表																									
一、基本情况		项目名称		预算代码(2025)49号/新增一般债券/人员经费		项目级次		本级		实施主管单位		348001-隆化县交通运输局本级		金额单位		万元									
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)											
		预算数				240.000000				到位数				240.000000				执行数				240.000000			
		其中：一般公共预算资金				240.000000				其中：一般公共预算资金				240.000000				其中：一般公共预算资金				240.000000			
		政府性基金预算资金				0.000000				政府性基金预算资金				0.000000				政府性基金预算资金				0.000000			
		国有资本经营预算资金				0.000000				国有资本经营预算资金				0.000000				国有资本经营预算资金				0.000000			
		财政专户管理资金				0.000000				财政专户管理资金				0.000000				财政专户管理资金				0.000000			
		单位资金				0.000000				单位资金				0.000000				单位资金				0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				人员经费，保障工资及时发放。				2025年12月9日支付到位资金240万元100%完成工资发放。				总体完成率(%)				100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		实际完成值		单项目标完成值		自评得分							
		产出指标		数量指标		按在册人数据实发放		按在册人数据实发放		15		文字描述		按在册人数据实发放		按实际在册人数发放		完成		15					
				质量指标		据实发放、维护稳定		据实发放，维护稳定		15		文字描述		据实发放，维护稳定		据实发放到位，职工稳定。		完成		15					
				时效指标		及时发放工资缴纳社保		及时发放工资缴纳社保		10		文字描述		及时发放工资缴纳社保		2025年12月9日		完成		10					
				成本指标		预算安排		不超是预算		10		≤		240		240万元		完成		10					
		效益指标		经济效益指标		及时支付、维护稳定		及时支付、维护维护		30		文字描述		及时支付，维护稳定		按时发放到位，职工稳定		完成		30					
				满意度指标		服务对象满意度		调查满意职工占调查职工的比例		调查满意职工占调查职工的比例		10		≥		90		调查满意职工占调查职工的比例		95		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10															
自评总分																		100							
五、存在问题原因及整改措施		无																							
填报人：		李恩				联系电话：		13833910691																	

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	财政债〔2025〕50号/新增专项债债券/0515国道拆迁补偿		项目级次	本级		实施主管单位	348001—陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	260.724866			到位数	260.724866		执行数	260.724866		100	
	其中：一般公共预算资金	0.000000			其中：一般公共预算资金	0.000000		其中：一般公共预算资金	0.000000			
	政府性基金预算资金	260.724866			政府性基金预算资金	260.724866		政府性基金预算资金	260.724866			
	国有资本经营预算资金	0.000000			国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000			财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000			单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
			年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
		完成0515国道拆迁补偿			拆迁补偿数据发放到位。			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成土地调查数据	完成土地调查数据	15	文字描述	值	完成土地调查数据	按实际土地调查	完成	15	
		质量指标	落实拆迁补偿款	落实拆迁补偿款	15	文字描述		落实拆迁补偿款	落实补偿	完成	15	
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
		成本指标	成本指标	完成项目投资成本	10	≤	260.73	万元	260.724866	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	30	文字描述		促进当地经济效益发展	明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	满意度	10	≥	百分比	95%	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施		无									
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691						

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		预算代码[2025]57号/新增专项债券/陆良县2025年乡		项目级次		本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位		万元	
预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)					
二、预算执行情况	预算数		2100.000000		到位数		2100.000000		执行数		2100.000000		100				
	其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000						
	政府性基金预算资金		2100.000000		政府性基金预算资金		2100.000000		政府性基金预算资金		2100.000000						
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000						
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000						
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000						
	年度预期目标				年度预期目标				年度预期目标								年度预期目标
陆良县2025年乡镇人居环境整治项目工程总承包				2025年12月19日到位资金2100万元支付完毕。				2025年12月19日到位资金2100万元支付完毕。				100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成值	自评得分							
	产出指标	数量指标	新建站、桩、车位数量，扩建道路里程	根据新建污水处理站、充电桩、地上停车位数量，扩建道路里程情况	15	文字描述	按合同时间要求完成	按合同要求完成	完成	15							
		质量指标	工程质量	工程质量	15	文字描述	按照合同执行	验收合格	完成	15							
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≤	1	2026年6月16日前	按合同时间完成	完成	10						
		成本指标	成本指标	不超过项目投资成本	10	≤	2100	万元	2100万元	完成	10						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	30	文字描述	按照合同执行	明显促进	完成	30							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	满意度	10	>	90	%	95	完成	10						
	预算执行率	预算执行率			10												
	自评总分	100															
	五、存在问题和原因及整改措施											无					
填报人：		李原	联系电话：		13833910691												

一、基本情况		项目名称	冀财发【2024】21号/新篇专项债券/隆尧县尧山文	项目级次	本级	实施主管单位	348001-隆尧县交通运输局本级	金额单位	万元		
预算安排情况(调整前)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	8000.000000	到位数	8000.000000	执行数	110.000000	1.38				
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000					
	政府性基金预算资金	8000.000000	政府性基金预算资金	8000.000000	政府性基金预算资金	110.000000					
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000					
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000					
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000					
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
优化昌区域综合立体交通网、加快城区和县城联动发展、实施隆尧县尧山文化旅游配套基础设施建设项目。					桥梁施工监控已完成，支付110万元。				50		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设内容	建设旅游驿站一处，建筑面积9200平方米，建设尧山文化旅游环线及相关附属设施，在宣武山新尧古碑以南至康庄路拆除数段路。污水管网500米。	15	=	9200	平方米	3000	未完成	13
		质量指标	项目验收合格率	按项目要求验收合格率	15	=	100	百分比	100%	完成	15
		时效指标	项目实施进度	按项目期限实施进度	10	文字描述	按立项批复进度		施工进度慢	未完成	5
	效益指标	成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值	10	≤	33784.14	万元	110万元	完成	8
		经济效益指标	项目经营收益	项目经营收益	5	≥	62805.09	万元	0	未完成	5
		社会效益指标	完善旅游基础设施建设	完善旅游基础设施建设，促进当地旅游产业发展	5	=	100	百分比	100%	完成	5
		生态效益指标	改善尧山环线沿线的环境	促进尧山沿线的环境发展	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	期限为债券发行期20年	10	≥	20	年	20年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	10	≥	96	百分比	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						9.14	
	自评总分	92.14									
五、存在问题原因及整改情况											
施工进度缓慢，计量支付。											
填报人：		李恩	联系电话：		13833910691						

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	交通综合行政执法大队人员公用经费			项目批次		本级		实施主管单位	340001-隆化县交通运输局本级		金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	5.600000	到位数	5.600000	执行数	5.600000				100			
	其中：一般公共预算资金	5.600000	其中：一般公共预算资金	5.600000	其中：一般公共预算资金	5.600000							
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000							
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000							
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000							
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000							
	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)			
2025年交通综合行政执法大队人员正常运转				2025年12月15日支付到位资金50万元，保障人员正常运转。						100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	按在册数据测算	按在册数据测算	15	文字描述	按在册数据实发	按在册数据实发	完成	15			
		质量指标	正常运转，维护稳定	正常运转，维护稳定	15	文字描述	据实发放，维护稳定	据实发放，维护稳定	完成	15			
		时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	10	文字描述	及时发放工资缴纳社保	2025年12月15日	完成	10			
	效益指标	成本指标	项目实际成本	不超预算	10	≤	5.6	万元	5.6万元	完成	10		
		经济效益指标	及时支付，维护稳定	及时支付，维护稳定	30	文字描述	及时支付，维护稳定	及时支付，维护稳定	完成	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意职工占调查职工的比例	调查满意职工占调查职工的比例	10	≥	90	调查满意职工占调查职工的比例	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率									10		
	自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施	无												
填报人:	李恩	联系电话:	13833910691										

22.交通综合执法大队人员经费（三保）

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况		项目名称	交通综合执法大队人员经费（三保）		项目级次	本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数				193.518192		到位数		193.518192		执行数		193.518192	
	其中：一般公共预算资金				193.518192		其中：一般公共预算资金		193.518192		其中：一般公共预算资金		193.518192	
	政府性基金预算资金				0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金				0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金				0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金				0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
2025年划转人员及公用经费						2025年12月18日支付到位数193.518192，保障了划转人员工资及正常运转。						100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	按在册人数据实发放	按在册人数据实发放		15	文字描述	按在册人数据实发放	按在册人数据实发放到位	完成	15			
		质量指标	据实发放、维护稳定	据实发放，维护稳定		15	文字描述	据实发放，维护稳定	据实发放，职工稳定	完成	15			
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	及时发放工资缴纳社保		10	文字描述	及时发放工资缴纳社保	2025年12月18日完成社保缴纳	完成	10			
		成本指标	预算安排	不超预算		10	≤	243.95万元	193.518192万元	完成	10			
	效益指标	经济效益指标	及时支付、维护稳定	及时支付、维护维护		30	文字描述	及时支付，维护稳定	及时支付，职工稳定	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意职工占调查职工的比例	调查满意职工占调查职工的比例		10	≥	90	调查满意职工占调查职工的比例	95	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10						10		
	自评总分											100		
五、存在问题原因及整改措施		无												
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691								

23.PPP 项目可行性服务费及运营维护费

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	隆尧县2017年农村公路改建工程和省道待修线（S34		项目级次	本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		1500.000000		到位数	1500.000000		执行数	722.588160			
	其中：一般公共预算资金		1500.000000		其中：一般公共预算资金	1500.000000		其中：一般公共预算资金	722.588160			
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金		0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
进一步优化和完善路网结构和公路路况						该项目已竣工并验收合格，资金紧张，未能全部支付。				48.17		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	改造工程建设规模	改造工程建设规模	15	≥	22.56	公里	22.56公里	完成	15	
		质量指标	工程质量合格率	合格率	15	≥	90	按实计量	100%	完成	15	
		时效指标	按时完成	按合同时效完成	10	文字描述		按照合同执行	按期完成	完成	10	
		成本指标	项目实际成本	不超预算	10	=	1500	万元	722.58816万元	未完成	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	30	文字描述		明显	明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	10	≥	90	调查满意群众占调查群众的比例	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.82	
	自评总分	92.82										
五、存在问题原因及整改措施		争取资金，完成支付。										
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691						

24.隆尧县 2023 年农村公路改建项目监理二标段监理服务费

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		隆尧县2023年农村公路改建项目监理二标段监理服务		项目级次		本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
		预算数		24.920000		到位数		24.920000		执行数		24.920000		100			
		其中：一般公共预算资金		24.920000		其中：一般公共预算资金		24.920000		其中：一般公共预算资金		24.920000					
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000					
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000					
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000					
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)							
		2023年农村公路改建项目监理二标段监理服务费				2025年9月16日支付2025年农村公路改建项目监理服务费到位数24.92万元。				100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分					
		产出指标	数量指标	计划数量，与实际完成量是否相等	计划数量，与实际完成量是否相等	15	≥	98	百分比	100%	完成	15					
			质量指标	工程质量合格率	合格率	15	≥	95	百分比	100%	完成	15					
			时效指标	按时完成	按合同时效完成	10	≥	95	百分比	100%	完成	10					
			成本指标	工程项目造价	不超过上级补助资金	10	=	24.92	万元	24.92万元	完成	10					
		效益指标	经济效益指标	沿途居民、企业受益	沿途居民、企业受益情况	30	文字描述				沿途居民、企业受益明显	完成	30				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	95%	完成	10					
		预算执行率	预算执行率			10						10					
		自评总分											100				
五、存在问题原因及整改措施		无															
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691											

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	项目级次		本级	实施主管单位		348001-隆安县交通运输局本级	金额单位	万元		
预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况							
预算数			580.000000	到位数	580.000000	执行数		254.686400	预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	其中：一般公共预算资金		580.000000	其中：一般公共预算资金		580.000000	其中：一般公共预算资金		254.686400	43.91		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000			
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	恢复重建水灾路共计5.4公里，桥梁重建4座，分别为：八里桥、大曹庄桥、小王庄桥、霸王营桥，长度共870米。					按实际工程完工验收合格计量支付254.6864万元					43.91	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	水灾道路共计：5.4公里，桥梁4座	计划数量，与实际完成量是否相等。	15	4	4	4座	4座	完成	15	
		质量指标	项目验收合格	项目验收里程，与计划完成情况。	15	文字描述		验收报告	验收合格	完成	15	
		时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	10	文字描述		年底前	12月18日	完成	10	
		成本指标	不超过预算	完成项目的成本控制不超过预算	10	944	万元	254.6864万元	完成	10		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	30	文字描述		促进区域经济社会发展情况	明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	10	90	90	调查满意度群众占调查群众的比例	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					4.39		
	自评总分											94.39
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李恩			联系电话：	13633910691							

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	陵水县道路日常养护及港口服务项目		项目级次	本级	实施主管单位		348001-陵水县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	236,525.204		到位数	236,525.204		执行数	236,525.204				
	其中：一般公共预算资金	236,525.204		其中：一般公共预算资金	236,525.204		其中：一般公共预算资金	236,525.204				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		100		
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	酒水湿扫服务项目达标				2025年5月30日支付达标酒水湿扫服务项目到位数236,525.204万元。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	酒水情况，湿扫完成情况	酒水情况，湿扫完成情况	15	≥	12	月	12	完成	15	
		质量指标	工程质量，湿扫服务质量	工程质量，湿扫服务质量	15	文字描述		工程质量达标里程占湿扫服务质量里程的比例	100%	完成	15	
		时效指标	完工及时率	完工及时率	10	≥	90	完工及时率	100%	完成	10	
	效益指标	成本指标	成本指标	完成项目投资成本	10	≤	236.53	万元	236,525.204	完成	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	15	文字描述		提升县城环境卫生	明显提升	完成	15	
		社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	15	文字描述		出行环境舒适度	100%	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	满意度	10	≥	90	满意度	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	李恩			联系电话：	13833910691							

2025年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		人员经费		项目级次		本级		实施主管单位		348001-陵寿县交通运输局本级		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
		预算数		120.000000		到位数		120.000000		执行数		120.000000		100			
		其中：一般公共预算资金		120.000000		其中：一般公共预算资金		120.000000		其中：一般公共预算资金		120.000000					
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000					
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000					
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000					
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)							
		人员经费，保障工资及时发放。				2025年12月10日支付到位数120万元，保障了人员工资及时发放。				100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
		产出指标	数量指标	按在册人数据实发放	按在册人数据实发放	15	文字描述	值	按在册人数据实发放到位。	按在册人员据实发放到位。	完成	15					
			质量指标	据实发放、维护稳定	据实发放，维护稳定	15	文字描述		据实发放，维护稳定。	据实发放，职工稳定。	完成	15					
			时效指标	及时发放工资缴纳的社保	及时发放工资缴纳的社保	10	文字描述		2025年12月10日发放到位。	2025年12月10日发放到位。	完成	10					
			成本指标	预算安排	不超过预算	10	≤	120	万元	120万元	完成	10					
		效益指标	经济效益指标	及时支付、维护稳定	及时支付、维护维护	30	文字描述		及时支付，维护稳定。	2025年12月10日支付，职工稳定。	完成	30					
		满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意职工占调查职工的比例	调查满意职工占调查职工的比例	10	≥	90	调查满意职工占调查职工的比例	95%	完成	10					
		预算执行率	预算执行率			10						10					
自评总分											100						
五、存在问题原因及整改措施		无															
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691										

28. 上年盘活/冀财建【2023】270号/日常养护

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	上年盘活/预算【2023】270号/2024年农村公路建		项目批次	本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整前)			资金到位情况					资金执行情况		预算执行进度(%)	
二、预算执行情况	预算数		44.000000	到位数		44.000000 <th>执行数</th> <td></td> <td colspan="2">44.000000</td> <td colspan="2"></td>	执行数		44.000000				
	其中：一般公共预算资金		44.000000	其中：一般公共预算资金		44.000000	其中：一般公共预算资金		44.000000				
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		100		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000				
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000				
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	完成农村公路建设改造任务，进一步优化和提升公路通行能力					2026年1月27日支付到位资金44万元，完成农村公路建设改造任务，优化和提升公路通行能力。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成程度	自评得分		
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	创建农村公路建设养护工程资金	15	≥	8.6	公里	8.6	完成	100		
		质量指标	工程质量合格率	项目验收合格	15	文字描述		合格	验收合格	完成	100		
		时效指标	完成项目时间	按期完成的工程量占总工程量的比率	10	文字描述		年底前	2025年1月27日	完成	100		
		成本指标	成本指标	完成项目的成本控制不超过预算	10	=	44	万元	44万元	完成	100		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		可持续影响指标	30	完成	100		
	满意度指标	服务对象满意度	数据受众满意度	数据受众满意度	10	≥	90	百分比	95	完成	100		
	预算执行率	预算执行率			10						100		
	自评总分												
	五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	李阳			联系电话：	13833910691								

29. 上年盘活/冀财建【2023】270号/养护工程

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	上年盘活/贯财建【2023】270号/2024年农村公路建设		项目批次	本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
二、预算执行 情况	预算数	151.000000		到位数	151.000000		执行数		151.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	151.000000		其中：一般公共预算资金	151.000000		其中：一般公共预算资金		151.000000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金		0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金		0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金		0.000000				
			年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)
		完成农村公路建设改造任务，进一步优化和改善公路通行能力				2025年1月27日支付到位资金151万元，优化和改善了公路通行能力。				100			
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 完成情况	单项指标 完成值	自评得分		
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	创建农村公路建设养护工程资金	15	符 号	值		单位(文字描述)				
		质量指标	工程质量合格情况	项目验收合格	15	文字描述	8.6		公里	完成	100		
		时效指标	完成项目时间	按期完成的工程量占总工程量的 百分比	10	文字描述			合格	验收合格	完成		
		成本指标	成本指标	完成项目的成本控制不超过预算	10	=	151		万元	151万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述			可持续影响指标	明显促进	完成		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90		百分比	95%	完成		
	预算执行率	预算执行率			10						100		
	自评总分												
五、存在问题 原因及整改措施		无											
填报人：	李国			联系电话：		13823910691							

30. 上年盘活/冀财建【2023】270号/示范创建

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	上年盘活/属财政【2023】270号/2024农村公路建设		项目批次	本级		实施主管单位		348001-陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况					预算执行进度(%)	
		预算数	43.000000		到位数	43.000000		执行数	43.000000				
		其中：一般公共预算资金		43.000000		其中：一般公共预算资金		43.000000		其中：一般公共预算资金		43.000000	
		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		完成农村公路建设改造任务，完成水毁农村公路恢复重建，进一步优化和改善公路通行能力。				2025年1月27日支付到位资金43万元，完成了农村公路建设改造和水毁公路恢复重建，优化和改善了公路通行能力。				100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	突出农村公路建设改造	创建农村公路建设养护工程资金	15	≥	8.6	公里	8.6公里	完成	1	
			质量指标	工程质量合格情况	项目验收合格	15	文字描述		合格	验收合格	完成	1	
			时效指标	完成项目时间	按期完成的工程量占总工程量的比重	10	文字描述		年底前	2025年1月27日	完成	1	
			成本指标	成本指标	完成项目的成本控制不超过预算	10	=	44	万元	43万元	完成	1	
		效益指标	经济效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		可持续发展影响指标	明显促进	完成	3	
		满意度指标	服务对象满意度	数据受众满意度	数据受众满意度	10	≥	90	百分比	95%	完成	1	
		预算执行率	预算执行率			10						1	
自评总分	10												
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人：	步国			联系电话：	19223916591								

31.审计/宁鸡线北段大修工程

2025年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称			审计/宁鸡线北段大修工程		项目级次		本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位		万元				
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)										
二、预算执行情况		预算数			26.340000			到位数			26.340000			执行数			26.340000				
		其中：一般公共预算资金			26.340000			其中：一般公共预算资金			26.340000			其中：一般公共预算资金			26.340000				
		政府性基金预算资金			0.000000			政府性基金预算资金			0.000000			政府性基金预算资金			0.000000				
		国有资本经营预算资金			0.000000			国有资本经营预算资金			0.000000			国有资本经营预算资金			0.000000				
		财政专户管理资金			0.000000			财政专户管理资金			0.000000			财政专户管理资金			0.000000				
		单位资金			0.000000			单位资金			0.000000			单位资金			0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)							
		宁鸡线北段大修工程，方便居民安全出行。						2025年3月18日支付到位资金36.34万元，宁鸡线北段大修工程验收合格，方便了居民安全出行。						100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分		
		产出指标		数量指标		改建公路里程数		改建公路公里数		15		≥		1.57公里		1.57公里		完成		15	
				质量指标		工程质量合格率		质量合格工程占全部工程的比率		15		≥		95%		100%		完成		15	
				时效指标		工程完成的时效		工程完成的时效		10		文字描述		按合同约定		2025年3月18日		完成		10	
				成本指标		成本控制率		不超过预算安排数		10		≤		26.34万元		36.43万元		完成		10	
		效益指标		经济效益指标		对经济发展的促进作用		对经济发展的促进作用		30		文字描述		明显		明显促进		完成		30	
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		10		≥		90%		95%		完成		10	
		预算执行率		预算执行率						10											
		自评总分																			
		五、存在问题原因及整改措施		无																	
填报人：		李恩						联系电话：		13833910691											

32.审计/邢台市隆尧县区域内大华线动态计重检测卡点项目

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	审计/邢台市隆尧县区域内大华线动态计重检测卡点		项目级次	本级	实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况		预算数	74.510000		到位数	74.510000		执行数	74.510000		100	
		其中：一般公共预算资金	74.510000		其中：一般公共预算资金	74.510000		其中：一般公共预算资金	74.510000			
		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000			
		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000			
		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000			
		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
邢台市隆尧县区域内大华线动态计重检测卡点项目						2025年6月4日支付到位资金74.51万元，大华线动态计重检测卡点项目验收合格。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	称重系统，车牌识别等电子系统	称重系统，车牌识别等电子系统	15	文字描述		称重系统，车牌识别等电子系统	称重系统1套	完成	15	
		质量指标	符合国家现行规范要求	符合国家现行规范要求	15	文字描述		符合国家现行规范要求	验收合格	完成	15	
		时效指标	按时完成	按合同期限完成	10	文字描述		保质保量完成	2025年6月4日	完成	10	
		成本指标	不超过中标价	不超过中标价	10	≤	74.51	万元	74.51万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	30	文字描述		沿途居民、企业受益情况	明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											
	100											
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691					

33.土地出让金/建制村通双车道“十四五”期间改建项目（二批次）

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	土地出让金/建制村通双车道“十四五”期间改建项		项目级次	本级		实施主管单位		348001-隆尧县交通运输局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数			200.000000		到位数		200.000000		执行数		200.000000	
	其中：一般公共预算资金			0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000		其中：一般公共预算资金		0.000000	
	政府性基金预算资金			200.000000		政府性基金预算资金		200.000000		政府性基金预算资金		200.000000	
	国有资本经营预算资金			0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金			0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金			0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
		提升公路通行能力，完善路网结构				2025年1月27日支付到位数200万元，提升了公路通行能力，完善了路网结构。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建农村公路里程（公里）	新建农村公路里程（公里）		15	≥	60.8	公里	60.8	完成	15	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		15	≥	95	百分比	100%	完成	15	
		时效指标	公路新建完工时间	公路新建完工时间		10	文字描述	2022年底		2022年10月	完成	10	
		成本指标	成本不超预算	完成项目的成本控制预算水平		10	=	200	万元	200万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		30	文字描述	促进明显		明显促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		10	≥	90	百分比	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分	100											
	五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：		李恩		联系电话：		13833910691							

34.土地出让金/农村人居环境整治主街道硬化项目（隆尧镇）

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	土地出让金/农村人居环境整治街道硬化项目（隆		项目级次	本级		实施主管单位		348001-隆昌县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数		10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100		
		其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000	其中：一般公共预算资金		0.000000			
		政府性基金预算资金		10.000000	政府性基金预算资金		10.000000	政府性基金预算资金		10.000000			
		国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000			
		财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000			
		单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				界体完成情况				总体完成率(%)			
		工程按时完工，达到项目各项要求。				2025年2月26日支付到位资金10万元，工程按时完工，验收合格。				100			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		产出指标	数量指标	工程完工率	完成工程量占计划工程量的比例	15	≥	95	完成工程量占计划工程量的比例	100%	完成	15	
			质量指标	达标率	达标工程量占计划工程量的比例	15	≥	95	达标工程量占计划工程量的比例	100%	完成	15	
			时效指标	资金拨付及时率	按时完工里程占计划里程的比例	10	≥	95	按时完工里程占计划里程的比例	100%	完成	10	
			成本指标	工程计量	按工程计量支付	10	=	10	按工程计量支付	10万元	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	群众受益率	沿线群众受益情况	30	≥	95	沿线群众受益情况	明显受益	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意度群众占受调查群众的比例	10	≥	95	调查满意度群众占受调查群众的比例	96	完成	10	
		预算执行率	预算执行率			10							
自评总分		100											
五、存在问题原因及整改措施		无											
填报人：		李恩			联系电话：		13833910691						

35.原“三线”铁路建设民兵生活补贴（邯长铁路、东午铁路）

一、基本情况		项目名称	原“三线”铁路建设民兵生活补贴（即长铁路、东车		项目级次	本级		实施主管单位	348001-陆良县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）	
	预算数		32.750000		到位数		32.750000		执行数		32.750000	
	其中：一般公共预算资金		32.750000		其中：一般公共预算资金		32.750000		其中：一般公共预算资金		32.750000	
	政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000		政府性基金预算资金		0.000000	
	国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000		国有资本经营预算资金		0.000000	
	财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000		财政专户管理资金		0.000000	
	单位资金		0.000000		单位资金		0.000000		单位资金		0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	按照登记在册数据据实发放，维护社会稳定				2025年12月10日完成支付到位数32.75万元，按在册人员据实发放，维护社会稳定。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	“三线”人员生活补贴发放人数	“三线”人员生活补贴发放人数	15	844	人	844人	完成	15		
		质量指标	“三线”人员生活补贴发放率	“三线”人员生活补贴发放率	15	文字描述	工资足额发放率	100%	完成	15		
		时效指标	按月发放	按月发放	10	文字描述	及时发放	2025年12月	完成	10		
		成本指标	预算安排	“三线”人员生活补贴发放人数	30	131	万元	32.75万元	完成	30		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	30	文字描述	保障三线铁路个人合法权益	社会稳定	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	百分比	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					100		
	自评总分											
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人：	李恩			联系电话：	13833910691							

36. 治超、环保、帮扶、创城经费

一、基本情况		项目名称	治超、环保、帮扶、创城经费	项目级次	本级	实施主管单位	348001-隆化县交通运输局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数		32.400000	到位数		32.400000	执行数		32.400000		
	其中：一般公共预算资金		32.400000	其中：一般公共预算资金		32.400000	其中：一般公共预算资金		32.400000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成治超、环保、帮扶创城工作任务				2025年12月22日完成支付到位数32.4万元，完成治超、环保、帮扶创城工作任务。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	治超、环保、帮扶创城资金	治超、环保、帮扶创城资金	15	文字描述	值	保障群众生命健康安全。	已保障群众生命健康安全。	完成	15
		质量指标	优质环保节能	优质环保节能	15	文字描述	及时完成	2025年12月22日	完成	15	
		时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	10	文字描述	在规定时间内完成任务	2025年12月22日	完成	10	
		成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	10	≤	35	万元	32.4万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	30	文字描述		保障群众生命健康安全。	已保障群众生命健康安全。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						100
自评总分											
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李恩			联系电话：	13833910691						