

5.5 万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目 预算绩效财政重点评价报告



邢台瑞优会计师事务所
(普通合伙)

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目实施情况	2
(三) 资金投入和使用情况	3
二、绩效工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的	3
(二) 绩效评价原则	3
(三) 绩效评价方法	4
(四) 绩效评价依据	5
三、绩效评分办法及指标体系	6
(一) 指标体系涉及的总体思路	6
(二) 分值评级	6
(三) 指标体系框架说明	6
(四) 数据来源和取数方式	7
四、综合评价情况及评价结论	7
(一) 综合评价情况	7
(二) 评价结论	8
五、绩效评价分析情况说明	8
(一) 项目决策情况	8
(二) 项目管理情况	9
(三) 项目产出情况	9
(四) 项目效益情况	9
六、预算资金到位及执行情况	10
(一) 预算资金到位情况	10
(二) 预算资金执行情况	10
七、存在的主要问题	10
八、相关建议	11
九、报告使用范围	12

5.5 万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目

预算绩效财政重点评价报告

瑞优评字[2026]第 0026 号

隆尧县财政局：

我们接受委托，根据《隆尧县财政局关于开展 2025 年预算绩效财政重点评价工作的通知》（隆财监〔2026〕5 号）、《中共隆尧县委隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15 号）文件精神，按照《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财〔2020〕143 号）、《河北省财政厅关于做好增发国债项目资金绩效评价有关工作的通知》等文件的要求，对隆尧县发改局主管并实施的“冀财建[2024]207 号/超长期特别国债/5.5 万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目”（以下简称“被评价项目”）的债券项目进行预算绩效财政重点评价。我们通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行打分，形成绩效评价报告。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目建设背景

河北隆纺纺织有限公司作为传统纺织企业，面临着市场竞争加剧、成本上升、技术更新迅速等多重挑战。为了保持

企业的持续发展和竞争优势，必须进行技术改造和升级。技改项目的实施将显著提升企业的生产效率、产品质量和市场竞争能力。

通过引进先进技术和设备，企业可以扩大生产规模，提高产能和产品质量，满足市场对高品质纺织品的需求。同时，技改项目还将降低企业的生产成本和能耗水平，提升经济效益和环境效益。这将为企业赢得更多的市场份额和客户资源，实现更大规模的发展。

2. 项目主要建设内容

该项目位于隆尧县尹村镇纺织工业区，计划在原有 3 万锭纺纱生产线基础上进行改建和扩建，新建厂房 11000 平方米，改建厂房 4000 平方米；增加国内最先进自动化程度高节能型设备，包括：1、JWF 型清梳联一机两线 配 JWF1211A、1213A 型梳棉机共两套，共计 806 万元；2、JWF1313 型并条机 12 台，TD10-600 型高效并条机并条机 12 台，共计 598.2 万元；3、JWF1457 自动落纱粗纱机 4 台，尾纱清除机 3 台，共计 549.20 万元；4、JWF1576 型紧密赛罗纺集体落纱细纱机 28 台，共计 2116.8 万元；5、VCRO-PLUS-E 型自动络筒机 4 台，德国萨维奥托盘自动络筒机(72 锭)7 台，共计 1920.56 万元；6、除尘设备空调设备 5 套，共计 500 万元。

（二）项目实施情况

项目单位：河北隆纺纺织有限公司

日常监管责任单位：隆尧县发展和改革局、隆尧县科技与工业信息化局

（三）资金投入和使用情况

项目总投资 1.21 亿元（项目资本金为 2420 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20%），其中设备更新投资 6491 万元（含国债资金 973 万元），厂房投资 1400 万元，流动资金增加 4209 万元。

本次评价仅对该项目 973 万元的债券资金使用、管理等情况进行绩效评价。

二、绩效工作开展情况

（一）绩效评价目的

为切实提高重点政策和项目绩效管理水平，总揽项目实施过程、资金使用效益、目标完成情况以及项目产生的社会效益等，总结经验教训，发现存在问题，为后续项目管理和决策提供参考依据，使财政资金得到更加高效、精准的配置，充分发挥效益，推动经济社会高质量发展。

（二）绩效评价原则

1. 公平公正原则

绩效评估内容选定、评估标准设定、评估信息收集及评估结果形成等全程公开透明。

2. 全面准确原则

根据行业特点，采取定性与定量相结合的评估方式，多角度、全方位进行评估，确保评估全面准确。

3. 目标激励原则

充分发挥评估的激励作用，使绩效评估对象自觉履行工作职能，提高管理作业质量，绩效评估结果与工作评价挂钩。

4. 科学性原则

确保评估指标的设计能准确反映项目预算绩效的关键要素，使得评估工作能够经受住专业审查，提升项目预算绩效管理的水平。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价按照科学规范的原则，结合项目具体情况：采用定量和定性分析相结合的方法，以资料收集和检查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法进行综合评价。

1. 成本效益分析法

将项目预算支出（成本）与项目所带来的收益（包括直接收益和间接收益）进行对比分析。

2. 比较法

通过将项目预算绩效与相关的标准进行比较来评价项目。这些标准可以是项目过去的预算绩效情况、同行业类似项目的预算绩效水平，或者是行业规定的标准指标。

3. 因素分析法

是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价主要从影响该项目绩效目标实现的各方面因素如项目产出、制度管理、财务管理、项目效益等因素进行分析评价

4. 公众评判法

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法对项目实际效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
4. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
5. 《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）；
6. 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；
7. 《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）；
8. 《隆尧县财政局关于开展 2025 年预算绩效财政重点评价工作的通知》（隆财监〔2026〕5号）；

9.《中共隆尧县委隆尧县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（隆发〔2019〕15号）；

10.《隆尧县县级预算绩效重点评价管理办法》（隆财〔2020〕143号）；

11.其他有关的法律法规、规章、政策文件。

三、绩效评分办法及指标体系

本次评估采用百分制评分办法，决策指标评估权重为20%、管理指标评估权重为30%、产出指标评估权重为30%、效益指标评估权重为20%。

（一）指标体系涉及的总体思路

本次评估遵循项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，形成了本次绩效评价指标体系。

该评价指标结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成16个三级指标，其中：4个设置类指标，6个管理类指标，3个产出类指标和3个效果类指标。

（二）分值评级

项目分值评级表

分值范围	绩效级别
$100 \geq S \geq 90$	优
$90 > S \geq 80$	良
$80 > S \geq 60$	中
$S < 60$	差

（三）指标体系框架说明

1. 决策：占权重分值 20 分，从项目立项、绩效自评两个角度考核项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、绩效自评情况。

2. 管理：占权重分值 30 分，从资金管理、项目管理两个角度考核项目预算执行率、资金使用合规性、会计核算规范性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购情况。

3. 产出：占权重分值 30 分，从产出数量、质量、时效三个角度考核被评价项目完成情况。设备采购数量、设备合格率、项目及时完成率。

4. 效益：占权重分值 20 分，从社会效益、可持续发展、满意度三个角度考核项目效益。

（四）数据来源和取数方式

指标体系对应的数据主要来源于相关文件和实施方案、相关决策记录文件、实施方案、相关管理制度、实际执行记录及档案、现场核查相关资料、资金分配及使用依据、财务凭证、资金拨付等相关凭证、财政预算文件、现场复核、相关统计资料与基础数据表、部门访谈、满意度调查等结果资料和数据。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据该项目绩效评估指标体系及绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 97 分，评价等级为“优”。

（二）评价结论

冀财建[2024]207号/超长期特别国债/5.5万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目在项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面总体完成情况较好，达到预期的绩效目标，但仍然存在一些问题，如：设定的指标不够细化、绩效评价自评表分值填写不正确等。

五、绩效评价分析情况说明

（一）项目决策情况

该项评估权重为20%，满分20分，综合得分17分。具体情况如下：

1. 项目设置情况

隆尧县行政审批局于2023年10月19日对河北隆纺纺织有限公司的企业投资项目备案信息进行了备案（隆批投资（2023）223号），该项目立项依据充分，资料齐全，项目审批文件符合相关要求，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2. 绩效自评情况

河北隆纺纺织有限公司编制了该项目的自评报告及自评表，评价指标清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应，绩效自评报告未将项目效果指标细化分解为具体的社会效益、可持续影响、满意度等绩效指标，扣2分；2025年度项目自评绩效报告绩效评价得分明细得分与汇总得分

不一致，扣 1 分

（二）项目管理情况

该项评估权重为 30%，满分 30 分，综合得分 30 分。具体情况如下：

1. 资金管理

资金支出合规，报账手续齐全，且有相关的财务管理制度，会计核算符合相关的会计政策及法律法规，预算执行率 100%。

2. 项目管理

建立责任机制，制定了相应的管理制度，河北隆纺纺织有限公司按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定进行了采购，并按合同约定有效执行。

（三）项目产出情况

该项评估权重为 30%，满分 30 分，综合得分 30 分。具体情况如下：

项目债券资金到位 973 万元，已全额支付，支付比例 100%，按照约定在规定的时间内购买了相应的机械设备，通过设备更新升级，有效提升了生产线装备水平，为后续产能释放和工艺优化奠定了坚实基础，项目整体按期投产运行，产出目标全面实现。

（四）项目效益情况

该项评估权重为 20%，满分 20 分，综合得分 20 分。具

体情况如下：

该项目完工后使原有 3 万锭的生产线达到 5.5 万锭，将新增技术人员以及生产工人 50 人来满足生产线满负荷运行需求。项目扩建为社会提供就业机会，缓解了当地就业压力。在经济和社会方面均展现出显著效益，通过提高生产效率、降低生产成本、提供就业机会等方式，促进了地方经济的发展和社会的稳定。服务对象服务对象满意度超过 95%。

六、预算资金到位及执行情况

（一）预算资金到位情况

该项目申请债券资金 973 万元，到位资金 973 万元，到位率为 100%。

资金来源为超长期特别国债资金 973 万元，下达资金文号为冀财建[2024]207 号文件。

（二）预算资金执行情况

截至绩效评价日，该项目到位资金 973 万元，实际支出 973 万元，支付率为 100%。

七、存在的主要问题

（一）指标未细化分解且个别指标描述不准确

项目绩效指标设置不够细化，仅将社会效益、可持续影响、满意度等关键绩效指标笼统概括为一个满意度指标，且分值设置过高（30 分），未能体现项目实际效益的多维性与可衡量性，无法真实反映项目执行情况。

（二）指标前后不一致

24 年项目绩效自评表的数量预算指标为 77 套，实际完成 70 套，2025 年项目绩效自评表的数量预算指标为 70 套，实际完成 77 套，预算指标前后不一致。

（三）绩效自评报告分值填写错误

2025 年度项目自评绩效报告绩效评价得分中，项目立项情况-项目活动与职责相关分值为 2 分，得分为 3 分，超出设定的分值。

八、相关建议

（一）细化绩效指标体系：应将项目效益指标分解为具体的社会效益、可持续影响、满意度等可量化、可考核的三级指标，确保每个指标都能反映项目实际成效。科学设置指标分值与权重：根据绩效指标的重要性合理分配分值，避免单一指标分值过高，影响整体评价的科学性与公正性。通过以上途径，全面提升项目绩效评价的准确性与实用性，推动绩效管理向精细化、科学化方向发展。

（二）今后加强绩效自评数据的审核把关，在填报年度预算指标时，应严格核对项目实际批复内容及上年度数据，确保同一项目各年度间预算指标口径一致、逻辑衔接；同时完善内部复核机制，自评表填报完成后应由专人进行逻辑性审核，发现数据异常及时纠正，避免因填报失误影响绩效评价的准确性和公信力。

（三）今后加强绩效自评打分的规范管理，严格对照评价

邢台瑞优会计师事务所（普通合伙）

地址：河北省邢台市襄都区金宏国际 3 层

电话：(0319) 2277375 传真：(0319) 2277375 邮政编码：054001

标准逐项评分，确保得分不突破该项分值上限。同时应完善内部审核机制，自评完成后由专人复核评分与分值的匹配性，发现超分问题及时纠正，并加强对绩效评价指标体系的学习理解，确保评分人员准确掌握各项指标的赋分规则，避免因理解偏差导致评分失准，切实保障自评结果的严肃性和公信力。

九、报告使用范围

本评价报告仅限于隆尧县财政局了解 5.5 万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目绩效情况之用。非法律、行政法规规定，评价报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人。使用不当的责任与执行本次审计的会计师事务所无关。

附件：

1-5.5 万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目绩效评价打分表

邢台瑞优会计师事务所（普通合伙）



2026年8月31日

5.5万锭精梳紧密赛络纺改扩建项目
预算绩效财政重点绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	得分
项目决策 (20分)	项目立项情况 (8分)	是否符合县政府经济和社会总体规划	4	有县政府相关政策、规划、任务等文件得4分；无不得分。	4
		项目活动与职责相关性	4	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得4分；否则不得分。	4
	绩效自评情况 (12分)	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、准确、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每存在一项问题扣1分，扣完为止。	6
		自评报告情况	4	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	3
项目管理 (30分)	资金管理 (18分)	预算执行率	4	预算执行率=(预算执行数/预算数)*100% 该项得分=(该项目总分值x预算执行率)*100%。	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	8
	项目管理 (12分)	项目责任机制是否健全	4	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	4
		管理制度健全性	4	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣1分，扣完为止。	4
		政府采购情况	4	招投标过程是否符合《政府采购法》、《民法典》等相关法律法规的规定；是否按期签订合同；合同内容是否合规；是否按合同约定内容执行。每发现一项问题扣1分，扣完为止。	4
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	设备采购数量	10	设备采购数量77台套	10
	质量指标 (10分)	设备合格率	10	设备合格率	10
	时效指标 (10分)	项目及时完成率	10	按时完成得满分，每晚一天扣1分，扣完为止。	10
项目效益 (20分)	社会效益 (5分)	增加就业人员	5	增加就业人数50人得满分	5
	可持续影响 (5分)	综合成本降低	5	有效降低成本，否则不得分。	5
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	10	服务对象满意度不低于95%，每降低1个百分点扣0.5分，扣完为止	10
合 计			100	/	97



统一社会信用代码

91130503MA0FQM766F

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
下载营业执照
信息，可查、可
验证。

名称 邢台瑞优会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 范文洪

经营范围 知识产权服务、审计服务、资产评估、税务服务、财务咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2020年11月16日

主要经营场所 河北省邢台经济开发区火炬街道办事处中兴大街金宏国际写字楼40号楼3层305室

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

企业应当于每年1月1日至6月30日通过该系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称 邢台瑞优会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人 范文洪

主任会计师

经营场所 河北省邢台经济开发区火炬街道办事处中兴大街金宏国际写字楼40号楼3层305室

组织形式 普通合伙

执业证书编号 13050021

批准执业文号 冀财会[2021]1号

批准执业日期 2021年1月4日

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关 河北省财政厅
行政审批专用章

2023年10月9日

中华人民共和国财政部制

