附件 5:

# 隆尧县自然资源和规划局
# 土地出让金/隆尧县东良唐庄村等四个村高标准农田建设项目重点自评绩效报告

项 目 名 称: 土地出让金/隆尧县东良唐庄村等四个村高标准农田建设项目

项目实施单位: 隆尧县自然资源和规划局

项目总金额: 548.8842 万元

评 价 年 度: 2022 年度

评价组组长: 李彦行

评价组成员: 各股室负责人

## 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

单位名称：隆尧县自然资源和规划局地址：隆尧县柴荣街中段路西　性质：行政事业单位　承担：隆尧县东良镇唐庄村等四个村高标准农田建设项目。

（二）项目基本情况

隆尧县东良镇唐庄村等四个村高标准农田建设项目，该项目区位于隆尧县东良镇唐庄村、安中村、黄家营村 3 个村的集体土地和河北省隆尧监狱。该项目于 2018 年 11 月开始动工，到 2019 年 7 月竣工，工期 8 个月；建设规模 553.3881 公顷，建成高标准农田 335.0856 公顷，预计新增耕地 196.8648 公顷。预算总投资 587.3592 万元，经评审后总投资 548.8842 万元。2022 年预安排 200 万元，已全部拨付给项目单位。

## 二、项目实施情况

该项目于 2018 年 11 月开始动工，到 2019 年 7 月竣工，工期 8 个月；建设规模 553.3881 公顷，建成高标准农田 542.7520 公顷，其中新增耕地 198.0393 公顷，本项目共分为 6 个标段。2020 年 12 月项目已通过验收。

## 三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

（二）评价指标

评价指标。绩效评价指标共 100 分。具体为:“工作活动”设置 20分，工作活动”管理 20分，“工作活动”产出50分，“工作活动”效果10分。

（三）评价依据

依据:隆财〔2023〕15号《隆尧县财政局关于开展2022年度县级预算部门绩效自评和重点自评工作的通知》

（四）评价的主要方法及等级设定

绩效评价想、采取自评的方式，结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

## 四、绩效评价指标体系及得分情况

**土地出让金/隆尧县东良镇唐庄村等四个村高标准农田建设项目**

**重点绩效评价指标表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 | | | |
| “工作活动”设置（*分） | 项目立项情况 | 是否符合政府经济和社会总体发展规划 | 10 | 有政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。 | 10 |
| | | 项目活动与职责相关性 | 8 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。 | 8 |
| | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>缺少一项扣*分，扣完为止。 | 5 |
| | | 自评报告情况 | 10 | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 10 |
| “工作活动”管理（*分） | 资金管理 | 预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。 | 10 |
| | | 资金使用合规性 | 10 | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | 10 |
| | | 会计核算规范性 | 10 | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。 | |
| | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 6 | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 5 | 制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。 | 5 |
| “工作活动”产出（*分） | 数量指标 | 新增耕地面积 | 10 | 预计新增耕地亩数196.8648hm2 | 10 |
| | | 指标 2 | | | |
| | | 指标 3 | | | |
| | 质量指标 | 建设质量 | 10 | 项目质量达标率 | 10 |
| | | 指标 2 | | | |
| | | 指标 3 | | | |
| | | 指标 4 | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 6 | 按要求和计划完成任务 | 6 |
| | | 指标 2 | | | |
| “工作活动”效果（*分） | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 收益对象满意度 | 10 |
| | | 指标 2 | | | |
| 合计 | | | 100 | | 100 |

五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

本项目完成了所有绩效目标，无扣分项。

六、意见及建议

无意见及建议。

2023 年 3 月 31 日